

Приложение X
(обязательное)

КАРТА КОНТРОЛЯ
соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.23.59 – 2012

**«Лифты электрические. Монтаж и
пусконаладочные работы Правила организации и производства работ,
контроль выполнения и требования к результату работ»**

при выполнении вида работ: «Монтаж лифтов» - п. 23.2; «Пусконаладочные работы лифтов» - п. 24.2»

Наименование члена СРО, в отношении которого назначена проверка:

ОГРН: _____ ИНН _____ Номер свидетельства о допуске: _____

Сведения об объекте:

Основание для проведения проверки:

№ _____ от _____

№ п.п	Элементы контроля	Требования, предъявляемые при проведении работ	Результат		Приложения, примечания
			Норма	Соответствие («+», «-»)	
Раздел: Организационные этапы подготовительных работ					
1.1	Свидетельства о допуске к видам работ	Наличие выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ	В соответствии с СП 48.13330.2011 п. 5.3		
1.2	СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012	Наличие оригинального документа	Протокол принятия на ОС СРО или локально-нормативный акт		
1.3	Системы управления качеством	Наличие системы управления качеством	В соответствии с п. 6.2 СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012.		
1.4	Журнал работ	Наличие оформленного журнала работ с этапами операционного контроля	В соответствии с СП 48.13330.2011 п. 7.1.6, РД 11-05-2007		
1.5	Проектная документация на установку лифта	Наличие проектной документации на установку лифта	ТР ТС 011/2011 п. 3.1		
1.6	Проект производства работ (ППР)	Наличие проекта производства работ	В соответствии с п. 5.2.1 СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012. Разрабатывается для конкретного лифта на основании инструкции по монтажу изготовителя лифта		
1.7	Инструкция по монтажу и пуско-наладке лифтов	Наличие инструкции по монтажу и пуско-наладке лифтов	Согласно ГОСТ Р 53780 п. 9		
Раздел: Входной контроль лифтового оборудования					
2.1	Сертификат на оборудование	Наличие сертификата на оборудование	Согласно ГОСТ Р 53780 п. 9		
2.2	Акт приемки оборудования лифта под монтаж	Наличие Акта приемки оборудования лифта под монтаж	В соответствии с п. 4.10.2 СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012.		
Раздел: Подготовительные работы					
3.1	Акт готовности подмостей и ограждений дверных	Наличие Акта готовности подмостей и ограждений дверных проемов	В соответствии с п. 4.5 СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012.		

	проемов				
3.2	Акт готовности строительной части к производству работ по монтажу оборудования лифта	Наличие Акта готовности строительной части к производству работ по монтажу оборудования лифта	В соответствии с п. 4.5 СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012.		
3.3	Исполнительная схема строительной части лифта	Наличие исполнительной схемы строительной части лифта	В соответствии с п. 4.5 СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012.		
Раздел: Монтажные и пусконаладочные работы					
4.1	Монтаж кронштейнов крепления направляющих кабины и противовеса	Наличие установленных кронштейнов крепления направляющих кабины и противовеса с фиксацией в журнале работ	В соответствии с п. 5.2.2 СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012 и инструкции по монтажу изготовителя лифта		
4.2	Монтаж направляющие кабины и противовеса	Наличие смонтированных направляющих кабины и противовеса с фиксацией в журнале работ	В соответствии с п. 5.2.3 СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012 и инструкции по монтажу изготовителя лифта		
4.3	Монтаж дверей шахты	Наличие смонтированных дверей шахты с фиксацией в журнале работ	В соответствии с п. 5.2.4 СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012 и инструкции по монтажу изготовителя лифта		
4.4	Монтаж оборудования приемка	Наличие смонтированного оборудования в приемке с фиксацией в журнале работ	В соответствии с п. 5.2.5 СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012 и инструкции по монтажу изготовителя лифта		
4.5	Монтаж кабины	Наличие смонтированной кабины с фиксацией в журнале работ	В соответствии с п. 5.2.7 СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012 и инструкции по монтажу изготовителя лифта		
4.6	Монтаж противовеса	Наличие смонтированного противовеса с фиксацией в журнале работ	В соответствии с п. 5.2.3 СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012 и инструкции по монтажу изготовителя лифта		

4.7	Монтаж лебедки главного привода и ограничителя скорости	Наличие смонтированной лебедки главного привода и ограничителя скорости с фиксацией в журнале работ	В соответствии с п. 5.2.8, 5.2.9 СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012 и инструкции по монтажу изготовителя лифта		
4.8	Монтаж гибких тяговых элементов и каната ограничителя скорости	Наличие смонтированных гибких тяговых элементов и каната ограничителя скорости с фиксацией в журнале работ	В соответствии с п. 5.2.10, 5.2.11 СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012 и инструкции по монтажу изготовителя лифта		
4.9	Монтаж электроаппаратуры, кабелей, электропроводки и цепей заземления в шахте и машинном отделении (при наличии)	Наличие смонтированной электроаппаратуры, кабелей, электропроводки и цепей заземления в шахте и машинном отделении с фиксацией в журнале работ	В соответствии с п. 5.2.12 СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012 и инструкции по монтажу изготовителя лифта		
4.10	Пусконаладочные работы	Наличие протокола проверки функционирования лифта с фиксацией в журнале работ	В соответствии с п. 5.3.13 СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012 и инструкции по монтажу изготовителя лифта		
Раздел: Качество выполненных работы					
5.1	Акт передачи лифта под строительно-отделочные работы	Наличие акта передачи лифта под строительно-отделочные работы с фиксацией в журнале работ	В соответствии с п. 3.8 ГОСТ 22845		
5.2	Акты освидетельствования скрытых работ	Наличие актов освидетельствования скрытых работ с фиксацией в журнале работ	Согласно СП 48.13330.2011 п. 6.13		
5.3	Протокол проверок, исследований, испытаний и измерений	Наличие протокола с фиксацией в журнале работ	В соответствии с п. 7.2.2 СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012		
5.4	Декларация о соответствии лифта	Наличие зарегистрированной в установленном порядке декларации о соответствии лифта с фиксацией в журнале работ	В соответствии с п. 7.3 СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012		

Заключение (нужное подчеркнуть):

1. Требования СТО НОСТРОЙ __.__.__ соблюдены в полном объеме.
2. Требования СТО НОСТРОЙ __.__.__ соблюдены не в полном объеме.

Рекомендации по устранению выявленных несоответствий:

Приложения: _____ на _____ л.

Настоящая карта составлена в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Эксперт

Фамилия, Имя, Отчество

Подпись

Фамилия, Имя, Отчество

Подпись

Подпись представителя проверяемой организации - члена СРО,
принимавшего участие в проверке:

Фамилия, Имя, Отчество

Подпись